

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Sáránd Község Önkormányzata

Székhely: 4272 Sáránd, Nagy utca 44.

Adószám: 15728609-2-09

Bankszámlaszám: 60600039-11103035

Képviseli: Dézsi András polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről a

Név: **DÉSZ-KER Zrt.**

Cím: 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. sz.

Képviseli: Luczay Márk Zoltán vezérigazgató

Levelezési címe: 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. sz.

Számlavezető pénzügyintézet: K&H Bank Zrt.

Számlaszáma: 10403428-34212684-00000000

Számlázási címe: 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. sz.

Adószáma: 11142463-2-09

Nyilvántartó cégbíróság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 09 10 000085

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján **EFOP-2.4.1-16-2017-00003 azonosító számú „Óv-LAK” című projektben építési beruházás kivitelezése** című építési beruházás tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le.

Vállalkozó érvényes árajánlatot nyújtott be, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlattevőként került kiválasztásra, amely alapján a megrendelő a vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként.

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy 2020. október 14. napján a fentieknek megfelelően vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a vonatkozó munkák kivitelezésére.

2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA

Vállalkozó a költségvetésben szereplő kulcsrakész állapotú mobilház gyártásával és helyszínre szállításával, valamint a nyílászárók legyártásával kapcsolatban akadályközlést jelentett az alábbi indokok alapján: a mobilház gyártója és szállítója a szerződésben meghatározott 2020. december 31.

napjára nem tudja teljesíteni a vállalását, a nyílászárót gyártó cég pedig a nyílászárókat január végére tudja legyártani.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel 2020. március 11-én az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19 koronavírus-járvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd a kijárási korlátozásról is megalkotta a Kormány a 71/2020. (III.27.) rendeletet.

A koronavírus okozta világjárvány önmagában olyan körülmény, amelyet a felek nyilvánvalóan nem láthattak előre.

Ez egy olyan kivételes esemény, körülmény, amelynek előállása a felek akaratától független, bekövetkezésének elhárítására a felek nem készülhettek fel, amelyet a felek a bekövetkezés után nem kerülhettek el, illetve, amelynek bekövetkezése egyik félnek sem tulajdonítható, és az mindkét fél érdekkörén kívül merült fel.

A fent leírtak megalapozzák, hogy a mobilház és a nyílászárók esetében a magyarországi gyártók és szállítók az előírt határidőre nem tudják vállalni a mobilház gyártását és helyszínrre szállítását, valamint a nyílászárók legyártását, így Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítési határidejét meghosszabbítják.

Szerződő Felek ennek okán a Szerződést jelen szerződésmódosítás keretében kívánják módosítani a teljesítési határidő tekintetében 2021. február 14. napjára.

Jelen szerződésmódosítást megalapozó körülmények a Kbt. 141. § (4) bekezdése ca) pontja alapján megfelelőek, mivel a fentebb részletezett események olyan előre nem látható körülmények, amelyeket a szerződéskötéskor senki nem láthatott előre, valamint a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés jellegét és nem jár ellenérték növekedéssel sem.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 1.) A vállalkozási szerződés III.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Teljesítési véghatáridő

A kivitelezési munkák befejezése (teljesítés kötbérterhes véghatárideje):

Mobilház és a Közösségi Ház tekintetében: a szerződés aláírásától számított 4 hónap, de legkésőbb 2021. február 14.”

A többi kivitelezési munka esetében a vállalkozási szerződés III.2. pontjában meghatározott teljesítési határidő marad hatályban.

- 2.) A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjában foglaltaknak az alábbiak szerint a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve

módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják a rendelkezés megkerülését."

A Szerződés egyéb részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4. EGYEBEK

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a Kbt. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen okirat 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 2 db eredeti példánya a megrendelőt, 2 db eredeti példánya a vállalkozót illeti meg.

A jelen okiratot Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal minden tekintetben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Sáránd, 2020. december 21.

.....
Dézsi András
polgármester
Sáránd Község Önkormányzata
megrendelő

.....
Luczay Márk Zoltán
vezérigazgató
DÉSZ-KER ZRt.
vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Sáránd, 2020. év 12. hó 21. nap

Jogi ellenjegyzés

Sáránd, 2020. év 12. hó 21. nap